

Plán udržitelné mobility města Přerova

Vyhodnocení Akčního plánu za období 2017 - 2022 (stav ke dni 31.12.2022)

Opatření	Název	Stav	Dokončeno	Cena vč.DPH	Hrazeno městem Přerov	Poznámka
A1	Dopravní značení cyklo	Nesplněno				pův. revize cyklistického značení
A1/A7/C8	Úpravy propojení cyklostezek v okolí okružní křižovatky ulic Želatovská, Dvořákova, tř. 17. listopadu a Bří Hovůrkových	Splněno	2016	473 000 Kč	473 000 Kč	nástřik vodorovného DZ a v osazení hmatných pásů pro oddělení cyklopravy od pěší, úprava varovných a signálních pásů v místech přechodů pro chodce včetně ostrůvků
A2/C8	Dělená stezka pro pěší a cyklisty Kosmákova	Splněno	2019	721 000	721 000	Předmětem zakázky byla stezka pro chodce a cyklisty mezi ulicemi Kozlovská a Kosmákova. Stezka byla zrekonstruována ve stávajících rozměrech. Provedena výměna nevyhovujícího podloží, položení zámkové dlažby, doplnění hmatného pásu. Délka úseku 72 m od přechodu pro chodce na ul. Kozlovská směrem k lávce U Tenisu.
A1/C8	Společná stezka Seifertova	Splněno	2019	4 949 160 Kč	4 949 160 Kč	Úprava chodníku v délce 600 metrů pro přecházení osob se sníženou možností pohybu. Původní umístění a šířkové parametry zachovány, umožněno bezbariérové využívání, povrch - zámková dlažba
A1/C8	Společná stezka Velká Dlážka (úsek od ul. Na Hrázi po nábř. E. Beneše)	Nesplněno				
A2	Cyklostezka Čekyně, Penčice	Odloženo/nezahájeno				Je vypracovaná studie + záborový elaborát
A2	Dluhonice - cyklostezka (vedena podél komunikace III/01857)	zahájeno				bude řešeno jako společná stezka pro chodce a cyklisty Precheza (Přerov - Dluhonice)
A2	Chodník a cyklostezka Velká Dlážka	Splněno	2017, 2018	6 221 000 Kč	505 076 Kč	1.část obousměrné cyklostezky - 0,5 km, šířka 2,5 m vyvedena červenou dlažbou, od hotelu Strojář po pobočku městské knihovny na ul. Velká Dlážka. Chodník vyveden v šedé dlažbě, šířka 3 m. Cyklostezka a chodník odděleny hmatným pásem o šířce 40 cm. 2017 dokončeny stavební práce, 2018 položen travnatý koberec, dokončena úprava zeleně. Na realizaci získána dotace z IROP ve výši 5 738 268,89 Kč.
A2	Chodník a cyklostezka Velká Dlážka	Splněno	2022	1 874 000 Kč		2. část obousměrné cyklostezky - Stavba řešila úpravy veřejných ploch a chodníků vč. cyklostezky na ulici Velká Dlážka od pobočky městské knihovny za okružní křižovatku Velká Dlážka - Lipnická. V rámci stavby došlo k vybudování cyklostezky a chodníku, která propojila již zřízené části.
A2	Cyklostezka Palackého s napojením na ul. Velká Dlážka	Splněno	2022	15 657 668 Kč	1 857 680 Kč	Tři investiční rozpočtové oddělené akce zahrnuté do jedné smlouvy o dílo. Obousměrná cyklostezka začíná napojením na cyklostezku v ul. Velká Dlážka, je vedena přes okružní křižovatku Velká Dlážka/Nábř. E. Beneše/ Most Míru k okružní křižovatce Palackého/Jateční/Most Míru/Nábř. PFB. Dále pokračuje ulicí Palackého až na křižovatku s ul. Komenského, kde je navázána na cyklostezku Komenského. Autobusová zastávka ul. Palackého (u pekárny Racek) - stavební úpravy a odsunutí zastávky, vydlážděn autobusový záliv, proveden nový chodník (tato část stavby dokončena v r. 2021) Sjezd na pozemku par. č. 37, ul. Palackého - úprava sjezdu o délce 24,21 m, úprava veř. parkoviště. Na realizaci všech opatření byla získána dotace z IROP prostřednictvím ITI Ol.aglomerace ve výši 11 390 855,99 Kč a z rozpočtu Ol.kraje ve výši 1 592 337 Kč.

Plán udržitelné mobility města Přerova

Vyhodnocení Akčního plánu za období 2017 - 2022 (stav ke dni 31.12.2022)

Opatření	Název	Stav	Dokončeno	Cena vč.DPH	Hrazeno městem Přerov	Poznámka
A2	I/47 úprava převedení cyklistů (převedení cyklistů z cyklostezky Žebračka u EMOSU přes I/47 do myší díry)	Zahájeno				Investiční akce není k datu 31.10.2022 ukončena, dosavadní celkové náklady 5 889 959,65 Kč vč. DPH. Jedná se o vybudování cyklostezky spojující ulici Sportovní s cyklostezkou Žebračka, přecházející přes silnici I/17. Plnění zahrnuje tři stavební objekty: Cyklostezka propojující ulici Sportovní v místní části Předmostí s cyklostezkou „Žebračka“. Cyklostezka je řešena jako společná stezka pro chodce a cyklisty. Úprava silnice I/47 v prostoru křižovatky s příjezdovou účelovou komunikací do areálu EMOS v souvislosti s křížením silnice I/47 s nově navrženou společnou stezkou pro chodce a cyklisty. Osvětlení nově budované cyklostezky vč. přejezdu přes komunikaci I/47 a osvětlení vlastní silnice I/47 před a za přejezdem. Osvětlení bude instalováno podél nové cyklostezky vč. osvětlení podchodů pod železniční tratí, osvětlení přejezdu pro cyklisty a osvětlení odbočovacího a připojovacího pruhu silnice I/47 křižovatky silnice I/47 s příjezdovou komunikací do areálu EMOS. V roce 2022 byla stavba přerušena z důvodu chybějících přeložek ČEZ, předpoklad dokončení 05/2023.
A2	Cyklostezka Přerov, ul. Velké Novosady	Odloženo/nezahájeno				
A2	Cyklopruhu 9. května	Odloženo/nezahájeno				
A2/A1	Cyklotubus pod železniční tratí	Splněno	2021	13 579 540 Kč	2 238 620 Kč	plánovaná realizace po dokončení velkých dopravních staveb Cyklotubus propojuje ul. Hranická v Předmostí s ul. Velká Dlážka. Vybudování cyklotubusu provedeno v rámci rekonstrukce železniční trati, byla čerpána maximální dotace 85%, koordinace s další velkou investicí ŘSD - MÚK přes železniční trať. Součástí stavby je šachta pro odčerpávání dešťových vod. Srážková voda je svedena do šachty a dále přečerpávána do hlavního odvodňovacího zařízení pomocí odstředivého čerpadla. (Přímým zhotovitelem cyklopodchodu byly společnosti EUROVIA CS,a.s., Subterra a.s., Strabag Rail a.s., GJW Praha spol. s r.o.)
A2/C8	Oprava chodníku a cyklostezky Přerov - Ul. Tř.17.listopadu, Dvořákova	Splněno	2018	4 547 691 Kč	4 547 691 Kč	chodník je od cyklostezky oddělen pásem šířky 0,30 m z reliéfní zámkové dlažby, povrch - asfaltobetonová vrstva, vodorovné dopravní značení – podélná čára přerušovaná, přechod pro chodce, směrové šipky, piktogramy
A2/C8	Propojení cyklostezek Velká Dlážka – Hranická	Splněno	2022	15 379 000 Kč		Cyklostezka propojuje již vybudované cyklostezky Velká Dlážka a Hranická, jedná se o dvoupruhovou obousměrnou cyklostezku o délce cca 166 m a šířce 3,0 m mezi obrubami, která ústí do tubusu pod železniční tratí, součástí stavby je šachta pro odčerpávání dešťových vod a ocelové zábradlí, provedení nového dopr. značení a VO s LED lampami. Na realizaci byla získána dotace ze SFDI ve výši 9 431 403 Kč a z rozpočtu Olkraje ve výši 2 448 335 Kč.
A2/C8	Oprava chodníku a cyklostezky Přerov - ul. Bří Hovůrkových	Splněno	2021	2 127 000 Kč	2 127 000 Kč	rekonstrukce chodníku o rozloze 1 210 metrů čtverečních, nový povrch - betonová dlažba a obrubníky, terénní úpravy za obrubami a obnova vodorovného dopravního značení
A2/C8	Společná stezka Lýsky - Kaufland, etapa I - III	Zahájeno				příprava PD pro I. a III. Etapu, II. etapa se zatím neřeší, viz A2
A2/C8	Společná stezka Lýsky - Kaufland, etapa IV.	Zahájeno				výkup pozemků pro IV. Etapu
A2/C8/C6	Parkoviště Čapka Dražlovského	Odloženo/nezahájeno				zpracována PD, vydáno SP
A3	Přechody pro chodce Přerov - ul. Šířava + osvětlení (15334)	Zahájeno				zpracována studie cyklostezky Šířava-Svisle a R.Stokláskové, jejíž součástí je nový přechod, který nahradí rušené přechody č. 15334, 1249, 15429. Přechod č. 15338 bude zkrácen. Přechod č. 15434 bude řešen jako místo pro přecházení. Zpracovává se PD.
A3	Přechody pro chodce Přerov - ul. Šířava + osvětlení (1249)	Zahájeno				zpracována studie cyklostezky Šířava-Svisle a R.Stokláskové, jejíž součástí je nový přechod, který nahradí rušené přechody č. 15334, 1249, 15429. Přechod č. 15338 bude zkrácen. Přechod č. 15434 bude řešen jako místo pro přecházení. Zpracovává se PD.

Plán udržitelné mobility města Přerova

Vyhodnocení Akčního plánu za období 2017 - 2022 (stav ke dni 31.12.2022)

Opatření	Název	Stav	Dokončeno	Cena vč.DPH	Hrazeno městem Přerov	Poznámka
A3	Přechody pro chodce Přerov - ul. Šířava + osvětlení (15330)	Splněno	2021	476 740 Kč	476 740 Kč	realizoval MAJ vč. navazujícího přechodu, který byl změněn na místo pro přecházení
A3	Místo pro přecházení Svisle (15333) - zajištění rozhledu	Nesplněno				
A3	Svisle x Ztracená (15338) - zkrácení přechodu	Zahájeno				zpracována studie cyklostezky Šířava-Svisle a R.Stokláskové, jejíž součástí je nový přechod, který nahradí rušené přechody č. 15334, 1249, 15429. Přechod č. 15338 bude zkrácen. Přechod č. 15434 bude řešen jako místo pro přecházení. Zpracovává se PD.
A3	Svisle před ZŠ (15429) - doplnění přechodu	Nesplněno				
A3	Svisle (15429) - zajištění rozhledu na přechodu	Zahájeno				zpracována studie cyklostezky Šířava-Svisle a R.Stokláskové, jejíž součástí je nový přechod, který nahradí rušené přechody č. 15334, 1249, 15429. Přechod č. 15338 bude zkrácen. Přechod č. 15434 bude řešen jako místo pro přecházení. Zpracovává se PD.
A4	Jasínkova (15433) - doplnění přechodu u dětského hřiště	Nesplněno				
A5	Přechody pro chodce Přerov - ul. Bří Hovůrkových (I/55) + osvětlení (313)	Odloženo/nezahájeno				zpracována studie okružní křižovatky Ztracená - 9. května - U Hřbitova - Bří Hovůrkových, jejíž součástí je úprava přechodů č. 313, 15342, 15341
A5	Kozlovská x Bayerova – zkrácení přechodu(15293)	Zahájeno				zpracovává se PD, zpracována studie
A5	Šrobárova x Kozlovská – doplnění přechodu (15290)	Splněno	2019			realizováno místo pro přecházení, včetně snížení obrub a doplnění hmatných pásů
A5	Škrobárova x Kozlovská – doplnění přechodu(15292)	Zahájeno				Zahájeno zpracováním PD, zpracována studie
A5	Kozlovská x Šrobárova – doplnění přechodu(15291)	Zahájeno				Zahájeno zpracováním PD, zpracována studie
A5	Kozlovská x Šrobárova – doplnění přechodu(629)	Zahájeno				v rámci studie lokalit nebyl tento přechod navržen, bude řešeno jako místo pro přecházení
A5	Palackého x Bratrská (10000) - doplnění přechodu	Splněno	2021			před stavbou cyklostezky Palackého byl přechod obnoven
A5	Bratrská x Palackého(15219) - zkrácení přechodu	Splněno	2022	0 Kč	0 Kč	součástí stavby Cyklostezky Palackého
A5	Palackého - zkrácení přechodu (15216)	Splněno	2022	0 Kč	0 Kč	přechod byl posunut a zkrácen, je součástí stavby cyklostezky Palackého
A5	Denisova x Gen. Štefánika – zajištění rozhledu na přechodu (15368)	Splněno	2021	0 Kč	0 Kč	stromy bránící rozhledu byly pokáceny
A5	9.května x Durychova – doplnění přechodu(15352)	Nesplněno				
A5	Durychova x 9. května – doplnění přechodu(15353)	Splněno	2021	607 529 Kč	607 529 Kč	Místo pro přecházení - I/55, ul. Durychova - středový ostrůvek
A5	Želatovská u zast. – doplnění přechodu(15312)	Nesplněno				
A5	Přechody na ul. Čechově 5x	Nesplněno				
A5	Přechod pro chodce ul. Kopaniny	Splněno	2021	555 100 Kč		zkrácení délky stávajícího přechodu na max. 7 m zřízením vysazených chodníkových ploch s jejich částečným zatravněním, součástí stavby bylo osvětlení přechodu
A5	Rekonstrukce chodníku ul. Ztracená/9. května (k hřbitovu)	Splněno	2021	1 392 000 Kč		rekonstrukce frekventovaného chodníku vedoucího k městskému hřbitovu. Původní rozpadlá dlažba byla nahrazena novou včetně odvodnění chodníku do přilehlých travnatých ploch.
A5/C8	Rekonstrukce chodníku před a za přechodem ul. Kozlovská	Splněno	2019	125 000 Kč	125 000 Kč	rekonstrukce a rozšíření chodníků u přechodu v ul. Kozlovská
A6	Okružní křižovatka Šířava x Čechova	Splněno	2019	188 953 Kč	188 953 Kč	Přebudování stávající křižovatky na okružní. Ve středu křižovatky umístěny zpomalovací prahy, které vymezily středový ostrůvek, jednotlivá ramena upravena vodorovným DZ
A6	Změna křižovatky Hranická - sil. I/55 - Staré rybníky na okružní	Zahájeno				ve fázi přípravy projektové dokumentace, odbor MAJ+PRI
A6	Úprava křižovatky Durychova x Tovární x Gen. Štefánika	Splněno	2022	1 211 454 Kč	995 000 Kč	dlouhodobě problematická lokalita zpřehledněna přebudováním stávající křižovatky na provizorní okružní, investorem bylo město Přerov
A7	Dopravní značení IAD vč. Parkování	Zahájeno	2018			Změna uspořádání silniční sítě v souvislosti s dostavbou MÚK a průpichu.
B1	Rozvoj elektrické sítě a výstavba nabíjecích stanic pro rezidenty	Nesplněno				

Plán udržitelné mobility města Přerova

Vyhodnocení Akčního plánu za období 2017 - 2022 (stav ke dni 31.12.2022)

Opatření	Název	Stav	Dokončeno	Cena vč.DPH	Hrazeno městem Přerov	Poznámka
B1	Nabíjecí stanice ČEZ	Splněno	2022	2 000 000 Kč	0 Kč	Společnost ČEZ vybudovala rychlonabíjecí stanice na: nám. Přerovského povstání (32A/400V); ul. Želatovská (u Kauflandu). Podpořeno z Operačního Programu Doprava garantovaného Ministerstvem dopravy ČR.
B1	Cyklonabíječka	Splněno	2020	50 000 Kč	0 Kč	pořízena z dotace spolu Cyklostezka Bečva, sportovní hala U Tenisu 3250/16, nabíječka je soukromý majetek
B3	Modernizace vozového parku MAD	Splněno	2022			Pořízeny 2 nové elektrobusy značky SOR EBN 11 - lehké, tiché, klimatizované, nízkopodlažní, vybavené informačními panely, systémem hlášení zastávek, USB dobíječkami. Jízdenku je možné zaplatit platební kartou. Každý elektrobus nabízí 28 sedáček, celkově přepraví až 82 cestujících. (Dalších 9 nových autobusů naftu přibýlo v průběhu roku 2022. MHD v Přerově zajišťuje společnost Arriva - smlouva je platná do roku 2027, do té doby město firmě zaplatí cca 526 mil. korun) <u>Technické údaje elektrobusu SOR EBN 11:</u> délka = 11 110 mm výška = 3 045 mm váha prázdného vozu = 10 225 kg elektromotor = TAM 1052 výkon = 120 kW baterie = Lithium – ion, 180 ks, 172 kWh
B5	Inteligentní zastávky	zahájeno				je zpracována studie
B6	Parkoviště u občanského vybavení	zahájeno			0 Kč	u služeb, občanského vybavení: OC Galerie, Kaufland ul. Želatovská, nemocnice, Meopta
B6	Inteligentní křižovatky	zahájeno				křižovatka Velká Dlážka a Komenského - je vysoutěžen dodavatel, zahájení realizace X/2023
B7	Telematické systémy pro veřejné parkovací plochy města Přerova	Odloženo/nezahájeno				
B9	Úklid vozidel do park domů	Nesplněno				
C1	Pěší zóna	Nesplněno				Kratochvílova
C2	Zóny 30	Odloženo/nezahájeno				dosud nerealizováno, se záměrem se stále počítá
C4	D1-Přerov-Lipník	Splněno	2019	3 287 622 968		Trasa dálnice D1 v úseku Přerov–Lipník nad Bečvou, řešená v rámci stavby 0137, je součástí budované sítě dálnic České republiky, která tvoří základní dopravní kostru čtyřpruhových komunikací. Délka 14 312m, povrch beton, pouze v úsecích s vysokými násypy, u mostních objektů a <u>přejezdů středního dělicího pásu je vozovka živičná.</u>
C4	D1-Přerov-Říkovice	Zahájeno				podepsána smlouva se zhotoviteli, začátek stavby 12/2022, předpokládaná cena 6,922 miliardy korun, <u>předpokládané dokončení stavby 2025 - 3/2026</u>
C4	Projektová příprava Jihozápadního obchvatu	Zahájeno				řeší kraj, zahájeno územní řízení
C4/A2	MÚK I/55 Předmostí 2016	Splněno	2021	471 823 789 Kč	3 900 000 Kč	Dvoupruhová estakáda o délce 1,46 km převádí automobilovou dopravu z I/55, resp. nového přivaděče dálnice D1 přes železniční trať Přerov-Petrovice, jejím hlavním účelem je snížit dopravní zátěž kritického bodu – podjezdu pod železniční tratí. Polní ulice rozšířena na čtyřpruh. Smišená stezka - SMP požádalo o zařazení vybudování obousměrné cyklostezky se smíšeným provozem cyklistů a chodců o šířce 3,0 m a délce cca 850m, která dále pokračuje po obvodu okružní křižovatky na ulici Lipnickou a napojuje se na cyklostezku do cyklotubusu u Předmostí. Zastávky MHD na ul. Polní - vybudovány pro přímou autobusovou linku č. 108 - Předmostí - nádraží MHD a ČD. Zastávky jsou na znamení.

Plán udržitelné mobility města Přerova

Vyhodnocení Akčního plánu za období 2017 - 2022 (stav ke dni 31.12.2022)

Opatření	Název	Stav	Dokončeno	Cena vč.DPH	Hrazeno městem Přerov	Poznámka
C5	Přerov - průtah centrem (Průpich)	Splněno	2022	189 000 000 Kč	20 500 000 Kč	úsek dlouhý 826 metrů, protíná areál někdejší firmy Juta, vede podél autobusového nádraží a na konci se napojuje na stávající Tovární ulici, oficiálně zprovozněn 31.10.2022 Průpich je součástí průtahu Přerovem, délka 826 metrů, začíná na křižovatce ulic Velké Novosady - Komenského - Kojetínská, protíná areál někdejší firmy Juta, vede podél autobusového nádraží a na konci se napojuje na stávající Tovární ulici. Město hradí náklady na vybudování stezek pro pěší a cyklisty, nové světelné signalizační zařízení.
C5	Úprava křižovatky Dluhonská - II/436 Přerov	Splněno	2022	29 900 000 Kč	1 300 000 Kč	Přestavba průsečné křižovatky Dluhonská/Polní/Tržní na oválnou pětiramennou okružní křižovatku. Vnitřní prstenec š. 2,5 m, na okruhu 1 jízdní pruh š. 6 m. Součástí stavby jsou přeložky komunikací a příjezdů do areálů okolních firem. Okružní křižovatka byla součástí stavby a zároveň podmínkou pro kolaudaci stavby "I/55 MÚK s ČD Přerov-Předmostí". Křižovatka umožnila obsluhu území, kde nebyla možnost levého odbočení, zprůjezdněna k 31.10.2022, okolní práce na VO a prostranství pokračují. Akce ŘSD, finanční spoluúčast SMP na realizaci tras pro pěší a cyklisty (118 metrů dlouhá stezka). Celková cena 40 000 000 Kč, z toho město zaplatilo 1 300 000 Kč. V roce 2023 probíhá dodávka VO a okolních ploch.
C5	Mosty přes tratě SŽDC v Přerově, ul. Dluhonská	Splněno	2018	92 067 000 Kč	13 924 000 Kč	Výstavba nových mostních objektů včetně realizace souvisejících stavebních úprav přístupových komunikací k mostním objektům. Rekonstrukce komunikace v délce 406 m + příjezdové komunikace do zahrádkářské kolonie - v délce 87 m, nahrazení původních mostních konstrukcí novými širšími mosty s oddělenou částí pro pěší a cyklisty.
C6	Parkoviště ul. Kozlovská	Splněno	2019	473 000 Kč	473 000 Kč	Nové parkoviště z drenážní dlažby a kolmým stáním (10 parkovacích míst), napojeno na stávající komunikaci
C6/C7/C8/C17/C18	Regenerace panelového sídliště Předmostí - 13. etapa (ul. Teličkova 1-6)	Splněno	2019-2020	16 145 352 Kč		Stavební úpravy místních komunikací, parkovacích stání a chodníků v oblasti ulic Teličkova a Tyršova a Kotkova. Na stávajícím parkovišti Teličkova 1 a 2 byla provedena výměna obrusné vrstvy, silničních obrubníků a oprava trhlin ve vozovce. Odstranění dopravních a jiných nedostatků, modernizace VO, vybudování hřiště, komunitních zahrádek a obnova zeleně.
C8	Chodník Pod Valy, Kozlovská	Splněno		8 383 000 Kč		Rekonstrukce chodníků a cyklostezky v ulici Pod Valy, je vybourání asfaltu, betonových konstrukčních vrstev, obrubníků, demontáž VO, vybudování chodníku a cyklostezky se smíšeným provozem po levé straně ulice ve směru od Bečvy v délce cca 270 m. Součástí investice je i rekonstrukce chodníku po pravé straně v délce cca 130 m, stavba nového sdruženého přechodu, zřízení nového VO, odstranění stávajících spojovacích asfaltových chodníků a terénní úpravy s výsadbou nových dřevin.
C9	Mobiliář	Splněno	každoročně	500 000 Kč	500 000 Kč	Město zaplatí 8 milionů 383 tisíc korun. SFDI přispěje dotací 3 406 000 korun. Cyklostojany - 2 nové stojany umístěny na ulici Wilsonova, převážná většina stojanů zřízena soukromými vlastníky, oficiálně se cyklostojany neevidují magistrát pro svoje úředníky udělal zřídil další stání a rozšířil kryté stání ve dvorním traktu úřadu, kde přibýly Ostatní mobiliář - nová lavička u cyklostezky před hotelem Strojař; na ul. Dvořákova nad hotelem FIT. na Švédských šancích - nová lavička a odpadkový koš;
C10	Jednosměrky (obousměrný pohyb cyklistů v jednosměrkách)	Splněno	2017			ul. Bratrská, Bartošova, Mostní, Interbrigadistů, náměstí TGM
C12	Zastávky MAD	Splněno	2017-2022			Rekonstrukce zastávek: Kabelíkova, Palackého (u pekárny Racek), Kopaniny (strana u bazénu), Lýsky, Polní, Komenského Zřízení nových zastávek: Palackého (u VŠLG), Kopaniny (naproti bazénu), u Sokolovny

Plán udržitelné mobility města Přerova

Vyhodnocení Akčního plánu za období 2017 - 2022 (stav ke dni 31.12.2022)

Opatření	Název	Stav	Dokončeno	Cena vč.DPH	Hrazeno městem Přerov	Poznámka
C12	Autobusová zastávka Palackého (strana u pekárny Racek)	Splněno	2019	1 110 971 Kč	1 110 971 Kč	Posun a úprava stávající zastávky. V rámci realizace vybudován nový chodník, který se napojuje na stávající.
C12	Autobusová zastávka Palackého (strana u VŠLG)	Splněno	2019	1 880 893 Kč		V rámci investiční akce vybudována nová autobusová zastávka, je situována mimo jízdní pruh, v zálivu o šířce 2,75 m. Zastávkový pruh je určen pro délku autobusu 2 x 15,0 m. Délka vyřazovacího úseku 15,0 m, délka nástupní hrany 31,0 m, délka zařazovacího úseku 10,0 m. Součástí zastávky je přístřešek pro cestující. Nástupní hrana je provedena na úroveň +0,2 m nad niveletu vozovky s osazením bezbariérových zastávkových obrubníků a bezbariérových náběhových a přechodových obrubníků. Přeložení stávajících sítí mimo záliv, pod dlážděný chodník, doplněno nové VO.
C12	Autobusová zastávka ul. Kabelíkova	Splněno	2019	1 296 271 Kč		Stavební úpravy autobusové zastávky na ul. Kabelíkova, prodloužení a rozšíření zálivu na šířku 2,75 m, podél vyřazovacího i zařazovacího pruhu zastávky je nástupiště prodlouženo novým chodníkem v šíři 1,55 m až k navrženým místům pro přecházení, součástí stavby je i posunutí plochy pro kontejner na odpad.
C12	Autobusová zastávka ul. Kopaniny u bazénu	Splněno	2019	723 204 Kč		Rekonstrukce stávající zastávky u bazénu - vybourána asfaltová vozovka v místě vyřazovacího úseku a nahrazena novou konstrukcí ze žulové kostky. Zadláždění nástupiště šedou zámkovou dlažbou a osazení nového zastávkového přístřešku.
C12	Autobusová zastávka ul. Kopaniny - naproti bazénu	Splněno	2019	926 512 Kč		Vybudování nové autobusové zastávky na ulici Kopaniny naproti bazénu, provedena výstavba nového autobusového zálivu včetně navazujícího chodníku, zřízeno dlážděné nástupiště v prostoru stávajícího chodníku s asfaltovým povrchem, který byl od plochy vedlejšího parkoviště oddělen chodníkovým betonovým obrubníkem. Nástupiště je ze strany stanoviště autobusů lemováno bezbariérovým zastávkovým obrubníkem. Na ploše nástupiště osazen nový zastávkový přístřešek.
C12	Autobusová zastávka Lýsky	Splněno	2019	400 000 Kč	400 000 Kč	Rekonstrukce zastávky - úprava nástupiště, zvýšena nástupní hrana o 20 cm pro lepší nastupování a vystupování. V zálivu odfrézována obrusná vrstva a položen nový asfalt, nainstalován zastávkový přístřešek.
C12	Autobusová zastávka ul. 9. května	Splněno	2021	630 000 Kč		Vybudování nové autobusové zastávky včetně přístřešku. Vybudováno nástupiště se zastávkovým přístřeškem o rozměrech 1,7 x 2,8 metru, pod nímž je zámková dlažba. Součástí projektu byla i úprava stávajícího chodníku. Nástupiště osvětleno solárním veřejným osvětlením.
C12	Autobusová zastávka Brabansko	Splněno	2021	655 820		Vybudování nové autobusové zastávky, zřízení nástupiště v místě stávajícího dlážděného chodníku s úpravou nástupiště na kótu + 0,2 m nad niveletu vozovky, vybudování zastávkového přístřešku, opraven zastávkový pás. Délka nástupní hrany 15 m. Nástupiště provedeno zámkovou šedou dlažbou. U stávajícího zastávkového pruhu obnoveny 2 živičné vrstvy, a to obrusná v tl. 40 mm (SMA 11+) a ložná vrstva v tl. 80 mm (ACL 16+). Na vozovce provedeno VDZ.
C12/C8	Autobusová zastávka ul. Sportovní, Přerov – Předmostí	Splněno	2018	676 391 Kč		Vybudování nové autobusové zastávky na ulici Sportovní v Přerově II na jízdním pruhu místní komunikace, nástupiště ze zámkové dlažby, zastávkový přístřešek. V rámci stavby upraven chodník na protilehlé straně komunikace s úpravou pro bezbariérový přechod pro chodce, provedena přeložka VO
C13	Memorandum koridoru železnice Brno	Zahájeno				5. stavba Kojetín - Přerov probíhá příprava a doplňuje se dokumentace k žádosti o vydání ÚR; proběhlo zjišťovací řízení vlivu na životní prostředí - závěr zjištění - nebude posuzován podle zákona EJA
C14	Memorandum podpory VRT	Zahájeno				probíhají jednání

Plán udržitelné mobility města Přerova

Vyhodnocení Akčního plánu za období 2017 - 2022 (stav ke dni 31.12.2022)

Opatření	Název	Stav	Dokončeno	Cena vč.DPH	Hrazeno městem Přerov	Poznámka
C15	Senior taxi	Splněno	2017			Služba veřejnosti, zahájena 2017, přerušena z důvodu pandemie, znovu obnovena 2020 Určeno pro osoby starší 65 let s trvalým pobytem na území Přerova (vč. místních částí), s průkazem vydaným magistrátem; Pro přepravu do: přerovské nemocnice, k odborným a praktickým lékařům, na Českou poštu, na všechny adresy přerovského magistrátu, Úřad práce, Katastrální úřad, Finanční úřad a Okresní SSZ Osoba může mít 1 další osobu jako doprovod. Cena 20 Kč. Služba je omezena na max 6 jízd za měsíc.
D1-D3	Marketing - budování pozitivní image udržitelné dopravy - dopravní výchova a osvěta - komunikace a informovanost účastníků dopravního provozu - aktivity 2017 - 2022	Splněno	každoročně			marketing - leták Na kole bez nehod (opatření D1) výchova a osvěta - Otevření cyklostezky Bečva, Cyklojízda - "Do práce na kole", S úsměvem do školy, Přerov jede na kole, Base camp - Cyklisto, jak na to - beseda MP, Senior Symposium, Městské sportovní hry seniorů, SDH Přerov-Den s IZS, Kulturně vzdělávací akce pro seniory. Každoroční dopravní osvěta za MP na ZŠ ve 2.,4.,6. a 9. třídách v rámci preventivních programů. Každoroční dopravní soutěž mladých cyklistů ATLAS a BIOS. Preventivní akce v rámci pochůzek pro občany města, KoloCaching, Hvězdicová cyklojízda primátorů, Cyklobus Bečva, Cykloběh proti drogám
D4	Koordinátor mobility	Splněno	2022			
D5	Model dopravy IAD,VHD	Odloženo/nezahájeno				bude realizováno po dokončení dálnice D1/0136 Říkovice-Přerov